

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月8日

天气: 阵雨

星期: 五

气温: 25℃ ~ 22℃

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MWp农业光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

- ① 对综合楼消缺进行跟踪检查,要求在月底之前全部消缺结束.
- ② 对光伏区支架、组件安装进行检查,立柱要与桩顶垂直,每组桩的间距要符合设计,立柱偏差要在允许范围内,斜梁角度朝向要符合设计,角度为17度,组件安装整体要具有美观性,横平竖直,斜面平整度要符合规范,不允许凹凸不平,呈波浪形.
- ③ 对光伏区预制桩打桩进行检查,要求每排桩轴线偏差要符合规范,每组桩间距要符合设计要求,偏差要在允许范围内,每组桩顶高度要在同一平面或同一坡度上,桩顶与立柱安装时不允许有缝隙.
- ④ 对光伏区22流箱电线敷设进行检查,线型敷设美观,符合设计要求.
- ⑤ 对现场安全进行巡视,高温天气防止中暑,雷雨天气禁止施工,安全帽佩戴齐全.

承包单位

施工内容及进度

齐全.

施
工
情
况中
广
核
西
二
光
能

- ① 17、19区支架安装共计12人.
- ② 30区光伏组件安装共计6人.
- ③ 22区22流箱电线敷设共计8人.
- ④ 1区预制桩打桩4人.

其
它
事
项

下午5时中核=三葛重阳谈到箱变围栏立柱壁厚问题:总代孙富斌要求中核=三进行整改,现场材料壁厚不够,满足不了设计要求15J401-B18页,壁厚为3.5mm,现场测量为1mm.管理部要求立即更换,壁厚不符合的材料不允许施工.

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐继康、王磊

记录人:

王磊

总监(总监代表):

孙富斌