

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 9 日

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 25℃~32℃

工程名称: 浩儒武鸣区宁武镇50mwp农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	①对开压站、综合楼消缺工作进行检查,要求尽快整改到位,交付业主使用 ②对光伏区打桩进行检查,预制桩打桩时,每组桩的间距和桩顶标高要符合设计,偏差要求控制到位,每排轴线要在同一条直线上,偏差要符合规范要求.③对光伏区组件、支架安装进行检查,支架立柱倾斜偏差要控制好,间距要符合设计,斜梁角度、朝向要符合设计,光伏板斜面要在同一平面内,整体平整度要符合规范要求,横向线条要求在一条线上.④对光伏区汇流箱电线敷设进行检查,线路敷设要符合设计,合理布置线型要美观. ⑤对现场安全进行检查,要求工人佩戴好安全帽,高处作业防止跌落,现场防蚊虫、蛇等咬伤,雷雨天气禁止施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
中 核 二 能	广 西 光 能	①综合楼开压站消缺5人. ②光伏1区预制桩打桩4人 ③31、30区光伏板组件安装25人. ④17、14区支架、斜梁安装. ⑤20、22区汇流箱电线敷设.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 孙富斌、马俊、唐健康、王磊 记录人: 王磊 总监(总监代表): 孙富斌	