

监 理 日 志 ()

日期: 2018年1月1日

天气: 多云

星期: 一

气温: 12-17℃

工程名称: 若德武鸣区宁武镇50MWp农业光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

- ① 对光伏30、34、12区进行检查验收,发现少数螺丝螺母未紧固到位,支架梁未清理干净,少数套管防火封堵不到位,接地未做好,其中12区、34区消缺不完全未消缺验收到位;要求总包单位将消缺内容下发各班组进行整改.
- ② 场区垃圾清理,要求杂草和剩余材料,垃圾及时清理出去,要求围栏尽快修复,各箱变区域有警示标识.
- ③ 现场安全进行巡视,要求工人佩戴好安全帽,高处作业防坠落.

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
三 能

施工单位

施工内容及进度

- ① 现场材料、垃圾清理共5人.
- ② 现场螺丝螺母消缺共10人.

其
它
事
项

上午对12、30、34区进行初步验收,发现30区消缺较到位,12、34区班组人员配合度不够,人数不够,消缺不够完整,已和总包单位沟通要求尽快把场区消缺验收参加人员:孙旺、刘涛、葛朝和监理单位及各班组人员.

本日现场监理人员

孙富研、王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富研