

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1 月 11 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 5-16℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站.

监 理 工 作 情 况	① 对现场12区支架、组件螺丝紧固及斜拉杆消缺, 进行检查, 要求消缺要全面, 符合设计规范要求. 对25区箱变平台副警示漆进行检查, 要求油漆涂刷符合需求, 要具有美观性. ② 对现场安全进行巡视, 要求工人佩戴好安全帽, 高处作业要有作业平台, 做好安全防护措施, 带电区域作业要做好绝缘防护, 有专业人员才能进行作业, 否则严禁施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 12区支架斜拉杆安装共12人, 螺丝紧固3人. ② 25区箱变平台副警示漆共5人. ③ 38区支架防腐共8人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙富斌、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌