

监 理 日 志 ()

日期: 2018年1月18日

天气: 晴

星期: 四

气温: 15-13℃

工程名称: 浩德武德己宁武镇50MW农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	① 现场对消缺项进行检查跟踪-要求施工单位把场区材料堆放清理干净,支架、组件螺母螺栓紧固全面检查,消缺,对汇流箱电缆接头有问题的消缺立即整改,场区围栏与通路要求尽快施工完成. ② 对现场安全进行巡查,要求工人佩戴好安全帽,有带电消缺及的带电区域处开作业要带好防护措施,例如绝缘手套、电笔等. ③ 整理资料,查看图纸规范.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 子 核 西 二 兴 三 能.	① 43-50区测量接地电阻数值共3人. ② 8区箱变围栏消缺共2人 ③ 20、21区场区垃圾清理共4人.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		孙富斌、王磊	
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌	