

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年 1 月 2 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 14℃-19℃

工程名称: 洪德武鸣区行武镇9MW农业光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

- ① 对现场消缺工作进行跟踪检查,发现少数场区围栏立柱倾斜钢丝绳网破坏需要修复,少数接地需要及时修补到位,如支架、组件接地等.现场道路尽快施工.支架螺母紧固抓紧时间补缺.组件整体平整度尽快调整.
- ② 要求施工单位按消缺清单进行逐一消缺,尽快完成进行竣工验收.
- ③ 对现场安全进行检查,要求工人佩戴好安全帽,高处作业做好安全防护.带电作业要到运维处开作业票并要有专业人员操作.不允许非专业人员进行作业.

施  
工  
情  
况

施工单位

施工内容及进度

中 广  
核 西  
二 浩  
三 德

- ① 现场12区斜拉杆紧固共6人.
- ② 现场围栏修复共3人.
- ③ 现场支架、组件接地消缺共8人.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

孙富斌、王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌