

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1 月 24 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 17-22℃

工程名称: 洛德武鸿区宁武镇50mw农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 对现场进行安全大检查,发现现场无大的安全隐患少数地方围栏有缺口,已提出具体要求施工队修复. 下午复查已修复到位. ② 对现场通讯调试进行跟踪检查,要求施工尽快调试完成,满足后站监控需求. ③ 整理资料,查看规范图纸.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 广 核 西 二 兴 三 能	① 43-50已通讯调试4人. ② 现场垃圾、杂草清理共6人.
其 它 事 项	上午进行安全大检查,参加单位为总包、监理及各班组负责人.	
本日现场监理人员		孙富斌、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌