

监理日志()

日期: 2017年1月3日

天气: 阴

星期: 三

气温: 14-21

工程名称: 河北省隆尧县南河头乡10kV农业光伏电站项目

| | | |
|--------|--|---|
| 监理工作情况 | <p>① 对现场消缺工作进行检查, 现场围栏修复已未完成, 要求施工单位尽快完成, 少数围栏立柱不垂直, 要求立即整改, 施工单位派人进行重新做好, 要求施工单位现场所有消缺尽快完成。</p> <p>② 对现场人员清点发现人数较少, 要求施工单位安排人员增加人数对现场进行消缺工作, 因种消缺安排相应人员进行。</p> <p>③ 对现场施工安全进行检查, 要求工人佩戴好安全帽, 高处作业要做好防护措施, 带电作业要有专业人员进行, 佩好安全防护物品, 到达绝缘处开始工作, 否则不允许施工。</p> | |
| | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 中核二三能 | ① 43-50杆杆基清理及电气消缺共10人。 ② 6、7区箱变连接线抹灰共3人。 ③ 现场带黑丝帽母线共5人。 |

| | | |
|------|---------|---|
| 施工情况 | 施工内容及进度 | |
| | 中核二三能 | ① 43-50杆杆基清理及电气消缺共10人。 ② 6、7区箱变连接线抹灰共3人。 ③ 现场带黑丝帽母线共5人。 |

| | | |
|------|---------------------------|--|
| 其它事项 | 今日下午把镀锌厚度测厚仪用顺丰快递寄给山东项目部。 | |
| | | |

| | |
|----------|--------|
| 本日现场监理人员 | 孙富斌、王磊 |
| 记录人: | 王磊 |

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌