

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 4 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 12℃ - 20℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

- ① 对现场消缺进行了跟踪检查, 要求施工单位按照检查消缺单内容进行逐一消缺, 要求螺栓螺母紧固到位, 支架附件平整度调整。现场围栏尽快施工完成, 箱变平台警示标志尽快搞好, 汇流箱及箱变器内电缆线挂标识牌。
- ② 对现场安全进行巡视, 要求认佩戴好安全帽, 高处作业有作业平台。防止摔落。带电区域作业要到区域外开工作票, 需专业电工才能施工, 否则不允许作业。作业时需佩戴好防护用品, 防止触电。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 30区支架附件螺栓螺母紧固共5人。
- ② 箱变平台刷警示漆共3人。(30、35区)
- ③ 45-50区汇流箱消缺共5人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌