

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 11 日

星期: 日

天气: 多云

气温: 12-23℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况

- ① 对现场 9-12区、16-18区、22-35区进行箱变设备检修、后合通讯检查,要求施工单位发现问题及时进行整改,及时处理解消缺陷,对现场安全隐患进行排查。
- ② 对现场道路施工进行检查,要求39-42区道路路基尽快完成,路基压实到位,要符合设计要求。
- ③ 整理资料,学习相关规范、图集,学习监理操作,学习监理工作手册。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 现场箱变检查(9-12区、16-18区、22-35区)共计4人。
- ② 39-42区域现场道路路基铺装共3人,挖机一台,路基已铺装完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王磊、孙富斌

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌