

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 21 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 11-22℃

工程名称: 沛县武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

监
理
工
作
情
况

- ① 对光伏 20-22 区进行质量验收检查, 要求总包单位对未消缺完成的工作进行尽快完成, 并制定计划按计划完成所有工作量。
- ② 对现场安全进行巡视检查, 发现少数围栏未消缺整改, 有安全隐患, 要求施工方尽快修补到位。防止外人来工地, 现场工人要求佩戴好安全帽, 停电消缺时必须到运维处开工作票, 不能私自停电消缺。
- ③ 整理资料, 查看工程相关规范、图集。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 现场到 20-22 区质量验收检查共 3 人。
- ② 现场消缺共计 5 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙家斌