

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 23 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 11-24℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站

监
理
工
作
情
况

- ① 对场区道路施工进行检查, 要道路碾压符合设计要求, 碾压要全面。
- ② 对场区 14-16 区、9-10 区进行质量验收。对现场少数未整改消缺^的部位, 要求总包单位; 尽快安排施工人员进行消缺到位, 并要求在 3 月底进行消缺完成。
- ③ 对现场安全进行巡视, 要求工人佩戴好安全帽, 道路车辆设备使用中注意碰撞人。现场带电施工的要求做好防护, 需停电的要到运维处开工作票。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 现场道路施工共计 5 人。
- ② 现场 14-16 区, 9-10 区进行质量验收共计 5 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

孙毅武