

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 3 月 28 日

天气: 阴转小雨

星期: 三

气温: 18-25℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇10mw农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 对现场消缺情况进行跟踪检查,要求施工单位尽快完成所有消缺,满足上电公司验收检查标准,少数未完成的要抓紧时间去安排。 ② 对现场安全进行巡视检查,要求电气消缺有专业电工进行整改,停电的重要区维修处开工作票,不能私自停电施工,有专人监护才能施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 23-24区少数消缺整改共4人。 ② 道路铺设(9-10区)5-7区道路铺设共4人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌