

监 理 日 志 ()

日期: 2018年3月9日

星期: 五

天气: 晴

气温: 8-12℃

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50mw农业光伏电站

监
理
工
作
情
况

- ① 对光伏区箱变线路、后台、高压侧电路门进行检查, 要求施工单位对5个区全面检查, 发现问题汇总全面消缺.
- ② 下午开监理例会, 要求施工单位对现场进行全面检查, 统计剩余额量, 制定后期消缺计划, 尽快完成"24小时"试运行工作, 各施工队相互配合完成整个项目工程.
- ③ 整理资料, 学习图集, 规范, 学习相关规定规章.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中
核
二
三
广
西
兴
能

- ① 对现场光伏区进行全面检查箱变, 线路, 开关门, 及剩存工作量共计4人.

其
它
事
项

针对现场相关资料, 消缺问题已发联系单061, 062号给总包单位, 要求尽快解决问题.

本日现场监理人员

王磊 孙富斌

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌