

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 1 日

星期: 日

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站.

天气: 多云
气温: 20-30℃

监 理 工 作 情 况	① 对现场消缺整改进行检查,要求施工人员消缺要全面,消缺后能达到质量验收标准.要求施工单位尽快完成后期进行"240小时"试运行. ② 对现场安全进行巡视,要求工人佩戴好安全帽,带电区域注意安全,现场杂草较多,注意毒蛇,虫咬咬伤.做好防护措施.	
施 工 情 况	施工单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 现场消缺整改共计8人. ② 汇流箱技术改造共3人已完成500个.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌