

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 11 日

星期: 三

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50mw农业光伏电站

天气: 多云

气温: 20-26℃

监
理
工
作
情
况

① 对现场光伏区消缺整改进行跟踪检查,发现消缺还有少数未完成,已要求施工单位对各班组进行进度、质量交底,尽快完成消缺问题。

② 对现场进行巡视检查,要求工人佩戴好安全帽,带电区域作业要先刷区并做好开票,有专人监护,配备好绝缘措施防护用品等,场区内注意毒蛇咬伤。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中 广
核 西
二 兴
三 能

① 升压站消缺共2人,12站标识牌。

② 光伏区消缺共25人,11-12区支架、组件螺母紧固。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊、孙富斌

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌