

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 13 日

星期: 五

工程名称: 淮阴市武江区宁武镇500kV农业光伏电站

天气: 多云
气温: 20-33℃

监
理
工
作
情
况

- ① 对现场 13-15 区进行质量复查, 发现少数接地油漆未补刷, 已对作业人员要求进行清缺整改, 要求施工单位尽快完成。
- ② 43-50 区进行喷标识旧域号, 每排立柱喷漆较清晰, 要求施工单位尽快完成。
- ③ 对现场安全进行检查, 发现少数入口围栏大门未关闭, 要求施工单位对人员进行补位, 清缺整改, 关好围栏大门防止外人进入, 要求现场清缺人员做好防护、防毒蛇、触电等。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 天
核 西
二 兴
三 能

- ① 13、15、35 区螺丝螺母紧固清缺共 3 人, 13-15 区已完成。
- ② 43-50 区每排立柱喷漆区域标识, 已完成 50%。

其
它
事
项

孙富斌已离开现场到当地项目。

本日现场监理人员

王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

孙富斌