

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 15 日

星期: 日

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

天气: 多云

气温: 14-21℃

监
理
工
作
情
况

- ① 对光伏区进行质量安全隐患巡视,发现24-25区螺栓紧固消缺还有少数未完成,消缺问题要按照相关标准整改到位,施工人员佩戴好防护用品如安全带、安全帽、绝缘手套等,保证施工人员在消缺中不安全事故,对于场区杂草较多,要求施工人员注意毒蛇咬伤。
- ② 开压站晚间10点准备停电消缺,要求施工单位做好消缺前准备工作。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中
核
二
三
西
兴
能

- ① 现场24区、25区进行相关消缺工作,例如螺栓紧固、油漆补刷等共计4人。
- ② 开压站准备进行消缺共计5人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

孙富斌