

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 2 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 19-30℃

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站.

监 理 工 作 情 况

- ① 对现场消缺整改进行检查跟踪, 少数未完成项已安排人员进行整改. 9区、13区现场道路及41区至39区道路正在施工. 要求施工单位要碾压到位. 道路铺设要符合设计及规范要求. 未消缺完成的要进行安排人员尽快消缺完成.
- ② 对现场安全进行巡视, 要求施工人员佩戴好安全帽. 因杂草较多, 防止毒蛇, 虫蚁咬伤. 带电区域施工要防止触电, 做好防护措施.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中 广
核 西
= 洪
三 德

- ① 现场消缺共计10人, 开站设备清理及排查故障. 贴标设牌等.
- ② 现场9区、13区道路及39区、41区道路施工共计3人. 路面已铺设完成.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌