

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 29 日
 星期: 日

天气: 阴转阵雨
 气温: 23℃~28℃

工程名称: 洪泽县武墩区宁武镇50MW农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	①上午33-37区现场道路施工,检查道路宽度.转弯半径及坡度宽度等.要求施工单位按照图纸设计施工.对18-23区消缺整改进行跟踪,要求相关消缺尽快完成. ②下午因阵雨未进行施工消缺. ③要求施工单位工程资料尽快完成签字归档.施工人员场内必须注意毒蛇咬伤.防止触电及高处坠落.围栏大门施工完成后要进行关闭,防止外人进入.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 1081 384 1149">施工单位</th><th data-bbox="384 1081 1551 1149">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 1149 384 1682"> 中 广 核 西 二 兴 三 能. </td><td data-bbox="384 1149 1551 1682"> ① 33-37区现场道路施工共计3人. ② 18-23区支架.组件相关消缺共5人. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中 广 核 西 二 兴 三 能.	① 33-37区现场道路施工共计3人. ② 18-23区支架.组件相关消缺共5人.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中 广 核 西 二 兴 三 能.	① 33-37区现场道路施工共计3人. ② 18-23区支架.组件相关消缺共5人.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	王磊				
记录人: 王磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙家新				