

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年11月13日

星期: -

天气: 多云

气温: 19-28℃

工程名称: 洪德武乡宁武镇50mwp农业光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

① 对开压站消缺、预制舱改造进行巡视检查,要求施工方尽快消缺完成,预制舱改造中要注意高空坠落,防止火灾,砸伤人的事情发生. ② 对光伏区消缺进行巡视检查,要求施工方进行逐一排查,争取做到一次性完成,整改到位,电缆头端接,防水封堵,有效接地等都要检查好. ③ 对光伏区支架、组件安装进行检查,要求安装符合设计要求,整体平整度要美观符合规范,倾斜角度要符合17°偏差允许在±1°以内. ④ 对现场安全进行巡视检查,要求工人佩戴好安全帽,高空作业要求有作业平台,防止坠落,临时用电要注意安全防止触电.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 15、16、17、42-48区支架、组件安装共59人.
- ② 45-48区电缆头、接地等共22人施工.
- ③ 49区预制舱焊接主柱共4人.
- ④ 开压站消缺、预制舱改造共计25人.

其
它
事
项

孙富武、马俊、唐健康、王磊.

本日现场监理人员

总监 (总监代表): 孙富武.

记录人: 王磊

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建