

监 理 日 志

工程名称: (3) 响润族蒙古族自治县2016年村级光伏扶贫电站建设项目。

日期	2017年7月26日 星期三	气候	小雨	气温	17-26℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	黄工坝乡二上村项目已完成并网. 围栏已完成. 并有专人值班.				
检查发现的问题	1. 局部有积水. 需设置排水设施. 2. 局部由于雨水浸泡. 可能造成水土流失. 影响支架的稳定. 3. 汇流箱. 逆变器支架安装不规范. 明显倾斜并晃动. 4. 固定螺栓没有紧固. 5. 局部边压块安装不规范. 用中压块代替. 6. 螺旋桩基础有的没沉实. 7. 接地网未施工.				
处理措施、意见、结果	以邮件的方式通知江苏润海环保工程有限公司项目部整改. 要求对以上问题及时进行整改. 并环监理项目部进行现场确认. 目前正在组织整改中.				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		