

监 理 日 志

工程名称: ① 内乡裕蒙回族乡回民村2016年村级光伏扶贫电站采购项目

日期	2017年7月28日 星期三	气候	多云	气温	17-31℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	御道口乡桦树林项目已全部完成并网,光伏区部分围栏没有完工.				
检查发现的问题	1.箱变基础没有进行彻底封堵,箱变进户电缆没有进行全部埋设. 2.部分江河沟渠,逆反回支架埋设不规范. 3.光伏电缆部分没有在沟槽内敷设. 4.部分支架间距没有进行接地连接,未见主接地网施工. 5.光伏区警示牌安装不规范. 6.防污封堵未完成.				
处理措施、意见、结果	以邮件的形式通知江苏润海环保科技有限公司,要求对以上存在的问题及时进行消缺,并环览项目全部进行复查.目前江苏润海项目正在积极整改中.				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		