

监 理 日 志

工程名称: 1. 靖边县民族学校 2. 靖边县民族学校 2016年时级光伏扶贫电站建设项目

日期	2017年7月29日 星期六	气候	多云	气温	18-32℃
监理人员动态:	赵晓	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件进场, 现场进行开箱检验.			
施工方人员动态:	李工				
施工机械动态:	有车辆现场运送组件				
施工进度情况	1. 靖边县民族学校-复兴地村项目支架、组件安装完成50% 2. 组件安装完成, 接地网焊接完成80%, 已并网.				
检查发现的问题	1. 组件放置不规范, 水平放置高度超过5层, 且运输过程中组件不能水平放置. 2. 组件7块长形, 因安装方向错误, 导致组件松动. 3. 组件现场分散过多, 当天不能全部安装完成, 如遇大风及易造成组件损坏.				
处理措施、意见、结果	现场立即与施工方管理人员, 针对以上问题, 及时进行整改. 对安装完成的组件认真进行检查, 发现松动, 立即进行紧固. 对未安装完成的组件要妥善放置, 组件在运输过程中必须竖向放置, 现场立即进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	赵晓	总监签阅			