

监 理 日 志

工程名称: ① 扬州扬中盐业集团扬州2016年村级光伏扶贫电站建设项目

日期	2017年7月30日 星期日	气候	晴	气温	18-30℃
监理人员动态:			巡视		
施工方人员动态:			施工		
施工机械动态:			无		
材料进场、取样见证、合格情况:			围栏材料已进场 抽查合格		
施工进度情况	石梁子乡盖子沟项目支系,组件安装完成80% 电箱安装完成60%。围栏未施工,已完成并回。				
检查发现的问题	1. 由于螺旋桩直接旋入地下无法进行,施工方采用机械将螺旋桩直接压入地下,整个螺旋桩的牢固性受到很大影响,要求施工方及时提交相应的拉拔实验报告。2. 由于部分构配件缺少,导致支系及组件无法施工,要求及时调配材料保证正常施工。				
处理措施、意见、结果	以邮件的形式通知江苏润海环保工程有限公司项目部,要求及时提交相应的拉拔实验报告,所有技术指标必须满足设计要求,同时抓紧采购所缺构配件,保证施工顺利进行,施工队在积极的落实中。				
协调内容或其他	由于江苏润海环保工程有限公司项目部提交的施工图纸没有电站相关接地网施工的详细内容,要求及时和设计单位及时沟通,尽快批复落实。				
记录人	王 晓 东		总监签阅		