

监 理 日 志

工程名称: 丰镇县民族蒙古族自治县2016年村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年7月5日 星期三	气候	阵雨	气温	21-31℃
监理人员动态:		巡视			
施工方人员动态:		施工			
施工机械动态:		无			
施工进度情况	黄土岭乡沟子村组件安装完成,已并网,局部组件没有串接,接地网未施工,电缆未挖沟敷设				
检查发现的问题	1. 光伏并网柜进线没有进行穿管保护,洞口没有进行有效封堵. 2. 组件串线没有放置在槽盒内,分布杂乱. 3. 变压器及并网柜接地引下线不利用铁丝固定,应改用抱箍固定.				
处理措施、意见、结果	向施工方下发监理工作联系单,要求及时进行整改,现已正在整改中				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		