

监 理 日 志

工程名称: (五) 纳河族蒙古族乡2016村级光伏扶贫电站采购项目

日期	2017年7月7日 星期五	气候	多云	气温	20-29℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 停工					
施工机械动态:					
施工进度情况	纳河乡红庙村安装组件5组, 已并网, 处于停工状态.				
检查发现的问题	1. 支架安装时, 槽钢左右伸出长度不一致, 参差不齐, 美观质量差. 2. 安装完成的组件, 没有安装斜撑和抗拉杆, 支架整体稳定性差, 如遇大风, 极易造成组件和支架损坏, 造成不必要的损失.				
处理措施、意见、结果	要求施工方立即完善支架的安装, 确保支架整体的牢固性. 支架安装要整齐美观, 横平竖直, 做到规范施工.				
协调内容或其他					
记录人	赵晓光		总监签阅		