

监 理 日 志

工程名称: (1) 内蒙古兴安盟扎赉特旗2016年村级光伏扶贫项目

日期	2017 年 7 月 1 日 星期 二	气候	晴	气温	20-34℃
监理人员动态:		巡视			
施工方人员动态:		施工			
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 御道口桦树林局箱变附件没有安装, 正在进行围栏施工, 已并网. 2. 一复兴地安装少量附件, 正在进行逆变器安装, 已并网.				
检查发现的问题	1. 桦树林支架安装误差较大, 没有紧固, 平型螺栓位置装反. 2. 接地扁铁焊缝没有清理及防腐. 3. 电缆沟开挖深度不够, 电缆附件混乱. 4. 一复兴地由于受雨水浸泡冲刷, 站基回填土出现严重沉降.				
处理措施、意见、结果	以监理联系单的形式要求各施工方及时进行相关整改, 目前正在整改中.				
协调内容或其他					
记录人	王 晓 东		总监签阅		