

监 理 日 志

工程名称: 马场湾镇蒙古族乡2016年村级光伏扶贫电站采购项目

日期	2017年8月11日 星期五	气候	阵雨	气温	20-30℃
监理单位动态: 3名施工方材料进场情况		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 1人缺					
施工机械动态:					
施工进度情况					
检查发现的问题	连系北京中从源施工队队长, 由于组件在运输过程中, 车辆后桥损坏, 造成组件不能按时运达施工现场, 目前现场仍处于停工待料状态, 施工方正积极联系各方, 想尽办法, 组织各方力量, 尽快把组件运抵施工现场, 确保施工顺利进行。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			