

监 理 日 志

工程名称: 15) 阿拉善盟阿拉善县2016年村级光伏扶贫电站采购项目

日期	2017年8月12日 星期六	气候	阵雨	气温	21-29℃
监理人员动态: 雨天, 无巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 同进施工					
施工机械动态:					
施工进度情况					
检查发现的问题	北京中伙源部分组件到场, 主要运往山亨子乡红葫芦村项目, 本项目开始组件安装, 还有跟离于银水泉项目没有组件, 施工方正积极进行采购, 江苏润海继续, 进行整改消缺。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		