

监 理 日 志

工程名称: 固阳县满族蒙古族乡2016年村级电网改造采购项目

日期	2017年8月13日 星期日	气候	晴	气温	19-29℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工、消缺					
施工机械动态:					
施工进度情况	山子乡红葫芦村项目组继续安装, 江苏润润继续进行消缺.				
检查发现的问题	对万泉沟项目的消缺情况进行检查, 接地整改不彻底, 封帽不彻底, 部分螺栓无垫圈, 要求江苏润润继续进行整改, 并积极进行三级自检, 做好项目验收的准备工作.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		