

监 理 日 志

工程名称: 1. 锡林郭勒盟锡林浩特市2016年村级光伏扶贫电站采购项目

日期	2017年8月14日 星期一	气候	多云	气温	18-30℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 清缺					
施工机械动态:					
施工进度情况	下位乡盖房子项目由于支架配件不齐,仍有几组支架没有安装完成,消缺整改不完善.				
检查发现的问题	对下位乡盖房子项目进行消缺检查,发现封堵已经进行了整改,但是封堵不完善,封堵外观不整齐,接地网整改尚未落实,所有组支架组件尚未安装完成,要求施工方抓紧,及时整改落实.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵晓水	总监签阅			