

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 2 日

天气: 雨

星期: 星期一

气温: 20-23℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场对 3 号车间组件吊装、安装进行巡视检查, 现场发现工人未佩戴安全帽、组件搬运出现两块组件一起搬运现象, 现已口头通知现场负责人做出整改。 2. 现场巡视 2 号车间施工人员进行消缺工作。 3. 对 3 号车间吊装进巡视, 发现吊装时两头未拉警示线, 已通知施工方负责人立即整改。 4. 由于中午下雨吊车提前结束吊装		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	南通四建	1. 现场 1 号车间组件安装 500 块。 2. 3 号车间安装组件 350 块。 3. 2 号楼进行扁铁焊割和刷漆防锈等消缺工作。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蒋骁	
记录人: 蒋骁		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	