

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 6 日

天气: 多云

星期: 星期五

气温: 15-23℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 1 号车间进行水泥墩的吊装工作时发现现场多处水泥墩安装檩条时螺丝未上紧、多处螺丝未上垫片, 现已通知项目负责人立即进行整改到位。 2. 现场巡视 2 号车间施工人员进行消缺工作。 3. 3 号车间进行电缆桥架铺设、安装逆变器时发现多处垫皮未垫到位出现弯曲、折叠现象, 现场通知负责人立即整改到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南通四建	1. 2 号车间进行消缺工作。 2. 3 号车间做桥架铺设、避雷网刷漆、安装逆变器。 3. 1 号车间做逆变器接线、桥架铺设、组串接线等工作。 4. 现场做物资清理、垃圾清扫, 维护厂方环境卫生工作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蒋 骁
记录人: 蒋 骁		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):