

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 7 日

天气: 多云

星期: 星期六

气温: 16-25℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 1 号车间进行组串接线、桥架铺设、安装逆变器。 2. 现场 2 号车间施工人员进行消缺工作。 3. 3 号车间进行电缆铺设时发现现场桥架进入配电室内口部位没有保护措施, 现场通知施工方负责人对洞口加设垫皮避免造成电缆破损。	
施 工 情 况	施工 单 位 南 通 四 建	施工内容及进度 1. 2 号车间进行消缺工作。 2. 3 号车间做电缆铺设、桥架铺设、避雷网刷漆、焊接接地扁铁。 3. 1 号车间做逆变器接线、桥架铺设、组串接线等工作。 4. 现场做物资清理、垃圾清扫, 维护厂方环境卫生工作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蒋 骁
记录人: 蒋 骁		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):