

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 10 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 31°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、今日施工单位 1#、3#屋面开始逆变器接线和低压柜、汇流箱接线, 要求直流光伏线必须钻孔出桥架, 穿金属软管并固定。汇流箱和低压柜电缆接线必须做好电缆防护, 铜鼻子液压紧实, 与断路器铜排紧密连接, 保持电缆垂直, 观感良好。 2、3#屋面铺设光伏直流电缆, 要求按照图纸设计组串排布准确布线, 控制电缆余量, 做好电缆保护, 保持电缆铺设美观 3、1#屋面接地扁铁焊接, 要求满焊, 同时注意焊渣清理工作, 不允许破坏柔性防水屋面 4、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则, 确保人员安全和材料安全 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建	汇流箱接线 7 台 逆变器接线 30 台 组串放线 150 组
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):