

监 理 日 志 ()

日期：2017年 10 月 14 日

天气：阴

星期：星期六

气温：20°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容：</p> <p>1、1#、3#屋面接地扁铁焊接，要求满焊，控制好搭接长度，同时注意焊渣清理工作，不允许破坏柔性防水屋面</p> <p>2、3#屋面逆变器 4*25 电缆接线施工，要求控制好电缆长度，铜鼻子液压紧实，紧固时与断路器铜排紧贴，无缝隙</p> <p>3、组串之间放线，要求严格按照图纸设计进行放线</p> <p>4、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则，确保人员安全和材料安全</p> <p>总体质量在可控范围</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p style="text-align: center;">南 通 四 建</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>接地扁铁焊接 1200 米 逆变器接线 45 台</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人：朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：