

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 18 日

天气: 阴

星期: 星期三

气温: 19°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、1#屋面供电局装表, 所有组串、逆变器、汇流箱、并网柜测试合格后再中午 1 点全部并网发电成功 2、3#屋面逆变器结束, 汇流箱电缆继续接线, 要求严格按照电气规范进行施工, 保证铜鼻子压接紧实, 表面观感较好 3、3#屋面 mc4 接头压接, 要求压接紧实, 绑扎牢固 4、3#屋面接地扁铁焊接, 要求做好防腐工作	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建	3#汇流箱接线 3#屋面 mc4 接头 接地扁铁焊接施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱健康
记 录 人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):