

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10 月 20 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 19°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容:</p> <p>1、1#屋面消缺工作继续进行, 要求施工单位严格按照消缺表单上面的内容及时安排人员进行整改, 确保在规定的时间内完成所有消缺工作</p> <p>2、3#屋面逆变器结束, 汇流箱电缆接线结束</p> <p>3、3#屋面 mc4 接头压接结束</p> <p>4、3#屋面接地扁铁焊接, 要求做好防腐工作</p> <p>5、3#屋面铺设 485 通讯线, 要求穿 kgb 管, 并做好接头保护工作</p> <p>6、组串测试工作, 要求做好测试记录</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建	<p>1#屋面消缺工作</p> <p>3#汇流箱接线</p> <p>3#屋面 mc4 接头</p> <p>接地扁铁焊接施工</p> <p>组串测试</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	朱健康	
记 录 人: 朱健康	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	