

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 23 日

天气: 阴

星期: 星期一

气温: 21°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、1#屋面安装挡风板, 要求按照现场查处实际要求进行安装, 螺丝紧固 2、逆变器接地方式错误, 要求施工单位将接地线从设备内部接地端子处接出, 再连接到接地扁铁上面 2 、3#屋面组件之间、组件与支架之间、支架与基地扁铁之间、设备之间接地施工进行, 要求螺丝紧固 3、3#屋面接地扁铁焊接, 要求做好防腐工作 4、1#、3#屋面现场卫生清理打扫 现场质量安全在可控范围	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南 通 四 建	1#屋面挡风板安装 3#屋面接地施工 逆变器接地线重新接线
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):