

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 29 日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 17°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、4、5、6 屋面安装组件, 要求两人搬运, 注意人员安全和材料安全, 施工时先将组件之间的跨接接地线接好, 组件安装时保证横平竖直 2、二期铺设施工通道, 由于甲方与二期业主协调方面出现问题, 二期屋面暂停施工 3、3#屋面讨论水泥顶施工方案, 要求施工单位提前做好施工准备工作, 注意是吊装安全、水泥块搬运、水泥块落地保护等工作必须细化 现场质量安全在可控范围	
施 工 情 况	施工单位 南 通 四 建	施工内容及进度 威孚二期铺设施工通道 彩钢瓦屋面安装组件
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):