

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 10 月 9 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 29°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>今日现场巡视内容:</p> <p>1、今日施工单位 1#、3#屋面开始逆变器接线和低压柜、汇流箱接线, 要求直流光伏线必须钻孔出桥架, 穿金属软管并固定。汇流箱和低压柜电缆接线必须做好电缆防护, 铜鼻子液压紧实, 与断路器铜排紧密连接, 保持电缆垂直, 观感良好。</p> <p>2、3#屋面铺设 4*25 电缆, 要求在桥架内电缆平铺整齐, 并隔 10 米用扎带固定, 保持电缆铺设美观</p> <p>3、2#屋面接地扁铁焊接, 要求满焊, 同时注意焊渣清理工作, 不允许破坏柔性防水屋面</p> <p>4、要求施工单位施工时严格遵守安全文明施工守则, 确保人员安全和材料安全</p> <p>总体质量在可控范围</p> |                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                        |
|                            | 南 通<br>四 建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1#屋面电缆铺设结束</p> <p>低压柜接线结束</p> <p>汇流箱接线 10 台</p> <p>逆变器接线 15 台</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 朱健康                                                                  |
| 记录人: 朱健康                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                 |