

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 20 日

天气: 阴

星期: 星期一

气温: 12°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、二期安装组件, 要求组件吊装符合吊装要求, 搬运时两人搬运, 轻拿轻放, 安装时保持四边成一直线, 表面平整, 螺丝紧固 2、二期 2#楼南侧铺设直流光伏线, 要求做好桥架后按照图纸要求准确放线, 桥架开口处和拐弯处线缆要进行软皮保护, 线缆要保证余量, 方阵下方的线缆要及时进行绑扎在檩条上面 3、接地扁铁焊接, 要求搭接长度符合要求, 基面清理干净后进行防腐 4、设备接线 5、配电房内铺设桥架, 要求桥架爬墙部位与墙体固定, 电缆铺设时整理整齐后进行绑扎, 同时进行配电柜内设备接线, 要求电缆铜鼻子固定紧实, 无缝隙, 观感美观 现场质量安全在可控范围	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南 通 四 建	1#屋面安装组件 二期南侧铺设线缆 设备接线
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):