

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 21 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 39°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视内容: 今日施工单位主要负责清扫 2#屋面, 要求严格按照威孚业主要求, 对屋顶表面存在的杂物、异物等全部清扫干净。 下午施工单位购买的毛毯和木板因质量太差, 不能够满足施工现场铺设通道要求, 要求全部退回, 重新购买橡胶软皮, 再在上面铺设木板。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建	铺设通道
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):