

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 23 日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 40°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视内容: 今日因天气炎热, 温度超 40 度, 施工单位未能进行正常施工。 跟施工单位负责人开会, 甲方项目经理要求施工单位于 7.24 上午 11 点乙方项目 部管理人员架构必须到位, 否则将按照合同相关条款进行考核。 要求施工单位必须提供前期施工资料, 包括公司资质、人员资质、施工组织设计、 人员保险、专项方案。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南 通 四 建		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱健康	
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	