

监 理 日 志 ()

日期：2017年 8 月 11日

天气：晴

星期：星期五

气温：35°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容：</p> <p>1、今日上午在 2#屋面雨棚南侧吊装檩条，屋面吊装点不正规，要求施工单位先做好整改工作。</p> <p>2、2#屋面开始安装立柱和斜梁，存在螺丝方向不一致，立柱之间尺寸不准确，要求施工单位立即整改。</p> <p>3、要求对施工班组人员进行安全和技术培训，做好现场安全文明施工。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 南 通 四 建	施 工 内 容 及 进 度 安 装 地 梁 40 组
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱健康
记 录 人： 朱健康		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字):