

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 13 日

天气: 阵雨

星期: 星期日

气温: 35°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 今日 2#屋面正常施工, 但还存在以下问题: 1、施工现场垃圾清理不到位, 装螺丝的纸盒随意丢弃 2、个别施工人员不按要求佩戴安全帽 3、支架尺寸控制不是很准确 4、资料未能及时上报 针对以上问题要求施工单位及时整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建	安装支架 28 组
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):