

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 18 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 35°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 今日组织对 2#屋面安装好的地网和支架进行初验收, 存在以下问题: 1、施工单位自检报告不全面, 螺丝二次紧固不全面, 有少部分方阵螺丝还存在不紧的现象 2、方阵支架还有少部分尺寸未调整到位 针对以上问题要求施工单位立即整改, 并形成书面记录, 经验收合格后才能进行下道工序施工 同时桥架厂家来现场测量确认挡风板的尺寸, 并设计从屋面进配电房的桥架	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建	安装支架 19 组, 合计完成 98% 支架调整
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):