

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 19 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 35°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、今日 2#屋面部分地网和支架因尺寸不符合设计规范,要求施工单位现场安排人员整改 2、设备支架样品到货,安排人员进行试装,要求汇流箱的支架高度提供 300mm,斜梁加长 3、因组件未能及时到货,1#、3#屋面暂时不能正常施工,施工单位临时撤 10 人,现场留驻人员要求将 2#屋面现场及时清理干净,尤其是下水口处垃圾		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南 通 四 建	支架调整 现场清洁卫生	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱健康	
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	