

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017年 8 月 21 日

天气：晴

星期：星期一

气温：35°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、2#屋面西北角有一个方阵装 9 块组件，影响过道，要求将多余的的一块组件移到高屋面上，同时对原有方阵的支架进行切割，并做好防腐工作</li><li>2、要求对已做好的支架进行螺丝二次紧固、安装护套、并调整檩条间的距离</li><li>3、要求施工人员正确佩戴安全帽，做好个人安全工作</li><li>4、做好现场的文明卫生工作，保证“工完场清”</li><li>5、要求施工项目部配备合理的管理人员</li></ol>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南 通 四 建	现场支架调整
其 它 事 项		
本日现场监理人员	朱健康	
记录人：朱健康	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	